



Activity ID	Activiteit naam	oorlooptijd	Start	Gereed	Sort	2018				2019				2020				2021				2022				J23		
						Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		Q4	Q1
<b>Renovatie C-gebouw</b>																												
<b>F: GEBOUW C</b>																												
<b>F2: Voorlopig ontwerp</b>																												
SvD5110	Aanpassen VO	130d	01-Sep-17 A	01-Mar-18	F2																							
SBV1180	Aanbestedingsstrategie + wegingsfactoren	80d	01-Sep-17 A	21-Dec-17																								
SBV1470	Vorbereiding vaststelling VO met adviseurs en bureauhc	5d	26-Feb-18	02-Mar-18	E3																							
SBV1480	Bespreken concept VO met portefeuillehouder (ma. of do)	1d	09-Apr-18*	09-Apr-18	E3																							
SBV1490	Indienen besluitnota via workflow (maandag voor 9:00u)	1d	10-Apr-18	10-Apr-18	E3																							
SBV1500	Informeren klankbordgroep	10d	10-Apr-18	23-Apr-18	E3																							
SBV1510	Behandeling besluitnota VO met provinciesecretaris (maa	1d	16-Apr-18	16-Apr-18	E3																							
SBV1520	Terugkoppeling (maandag, einde van de dag)	1d	16-Apr-18	16-Apr-18	E3																							
SBV1530	Evt aanp. maken en aanlev. besluitnota bij directiesecreta	1d	17-Apr-18	17-Apr-18	E3																							
SBV1540	Start vaststelling VO door GS	0d	17-Apr-18		E3																							
SBV1550	Workflow Gedeputeerde Staten	6d	17-Apr-18	24-Apr-18	E3																							
SBV1560	Indienen besluitnota bij BO GS/DT door dir.secr. (woensc	1d	18-Apr-18	18-Apr-18	E3																							
SBV1570	Agendering en parafering besluitnota voor GS vergaderin	3d	19-Apr-18	23-Apr-18	E3																							
SBV1580	GS vergadering (dinsdag 9.00 -14.00 uur) - (14.30 uur ter	1d	24-Apr-18	24-Apr-18	E3																							
SBV1590	VO + Aanbestedingsstrategie door GS vastgesteld	0d		24-Apr-18	E3																							
SBV1600	VO + Aanbestedingsstrategie door PS vastgesteld	0d		08-May-18																								
<b>F3: Voorbereiden aanbesteding</b>																												
SvD5190	Inrichten organisatie	10d	18-Apr-18	01-May-18																								
SvD5170	Opstellen vraagsepecificatie	65d	02-May-18	31-Jul-18	E3																							
SvD5180	Opstellen selectieleidraad	43d	02-May-18	29-Jun-18	E3																							
SvD5221	Zomerrecces PZH	35d	16-Jul-18*	31-Aug-18																								
<b>Selectie</b>																												
SvD5231	Selectie consortia	45d	02-Jul-18	31-Aug-18																								
SvD5241	Dialogfase	86d	03-Sep-18	31-Dec-18																								
<b>Inschrijving</b>																												
SvD5251	Inschrijving	23d	01-Jan-19	31-Jan-19																								
SvD5261	Beoordelen inschrijvingen	20d	01-Feb-19	28-Feb-19																								
<b>Gunning</b>																												
SvD5271	Voorlopige gunning	0d		28-Feb-19																								
SvD5281	Definitieve gunning	0d		14-Mar-19																								
<b>F5: Technisch ontwerp en Uitvoerings ontwerp</b>																												
A13110	Afstemming met de aannemer	11d	15-Mar-19	29-Mar-19	E4																							
A13120	Uitwerken TO	60d	01-Apr-19	21-Jun-19	E4																							
A13250	Verificatie en vaststellen TO	5d	24-Jun-19	28-Jun-19	E4																							
A13130	TO geverifieerd en vastgesteld	0d		28-Jun-19	E4																							
A13140	Uitwerken UO	60d	01-Jul-19	20-Sep-19	E4																							
A13260	Verificatie en vaststelling UO	5d	23-Sep-19	27-Sep-19	E4																							
A13150	UO geverifieerd en vastgesteld	0d		27-Sep-19	E4																							
<b>F6: Vergunningen</b>																												
A13210	Bouwvergunning	130d	20-Nov-17	18-May-18																								
<b>F7: Asbest</b>																												
A13220	F7: Asbest	66d	02-Aug-18	01-Nov-18	E5																							
A13160	Start Asbest onderzoek geb.C	25d	30-Aug-18	03-Oct-18	E5																							
A13170	Asbest verwijdering/sanering	21d	04-Oct-18	01-Nov-18	E5																							
A13240	Asbest verwijderd/gesaneerd	0d		01-Nov-18	E5																							
<b>F8: Uitvoering verbouwing geb. C</b>																												
A13180	Sloopwerk	60d	02-Nov-18	24-Jan-19	E6																							
A13230	F8: Uitvoering verbouwing gebouw C	716d	02-Nov-18	30-Jul-21	E6																							
A13310	Vorbereiding aannemer	60d	12-Aug-19	01-Nov-19																								
A13190	Uitvoering renovatie	440d	04-Nov-19	09-Jul-21	E6																							
A13200	Nazorg (korte termijn maatregelen)	14d	12-Jul-21	29-Jul-21	E6																							
A4980	Oplevering C door de aannemer	1d	30-Jul-21	30-Jul-21	E6																							
A4960	C opgeleverd door de aannemer	0d		30-Jul-21	E6																							

█ Remaining Level of Effort   
 █ Remaining Work   
 █ Critical Remaining Work   
 ◆ Milestone   
 ◆ Baseline Milestone  
█ Actual Level of Effort   
 █ Actual Work   
 █ Project Baseline Bar   
 ◆ Baseline Milestone

Date	Revision	Checked	Approved