



provincie **HOLLAND**
ZUID

STATEN

Lid Gedeputeerde Staten

F. Vermeulen

Contact
070 441 7112
f.vermeulen@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 6611
www.zuid-holland.nl

Datum
12 juli 2018

Ons kenmerk
PZH-2018-656640130
DOS-2013-0002216
Uw kenmerk

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
Voortgang project Spoorcorridor Leiden - Utrecht.

Geachte Statenleden,

Bijgaand stuur ik u een afschrift van de brief waarmee de staatssecretaris van het Ministerie van IenW de Tweede Kamer zojuist heeft geïnformeerd over de voortgang van het project Leiden-Utrecht.

Momenteel ben ik met alle betrokken partijen in gesprek over het vervolg in relatie tot onze gezamenlijke ambitie. Voorafgaand aan het Bestuurlijk Overleg MIRT in het najaar en verdere besluitvorming, ga ik ook graag met uw Staten het gesprek aan over de uitkomsten van deze gesprekken. Vanzelfsprekend houd ik u op de hoogte van verdere relevante ontwikkelingen in dit dossier.

Hoogachtend,

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag



F. Vermeulen

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



Bijlagen:
Brief van staatssecretaris Ministerie van IenW aan de Tweede Kamer d.d. 12 juli 2018
(kenmerk IENW/BSK-2018/143030)

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons Kenmerk

IENW/BSK-2018/143030

Datum 12 juli 2018
Betreft Voortgang provinciale MIRT-project Leiden-Utrecht

Geachte voorzitter,

Provincie Zuid-Holland is in 2009 een project gestart om tussen Leiden en Utrecht de treinverbinding te verbeteren. Dit is onderdeel van het MIRT-project HOV-net Zuid-Holland Noord. Voor dit MIRT-project is in 2014 door IenW een subsidie toegekend.¹ Na 2016 bleek dat de gewenste frequentieverhoging samenloopt met een groot tekort op de exploitatie van de lijn. Dat was voor de provincie Zuid-Holland aanleiding om samen met IenW, de provincie Utrecht, de gemeenten Leiden en Utrecht, ProRail en NS de zogenaamde 'versnelde Intercity'-variant te onderzoeken. Hierover zijn tijdens het Bestuurlijk MIRT-overleg Zuidwest-Nederland van december 2017 afspraken gemaakt. De onderzochte variant zou naar verwachting een gunstigere exploitatie opleveren, maar ook extra investeringskosten met zich meebrengen.²

De 'versnelde Intercity'-variant houdt in het kort in dat het aantal treinen tussen Leiden en Utrecht wordt uitgebreid met een sprinter, waardoor de intercity sneller kan rijden door stations over te slaan. Hierdoor zou de frequentie verhoogd kunnen worden tot vier treinen per uur. Het afgesproken onderzoek zou onder meer inzicht moeten geven wat de extra investeringskosten zijn van deze variant.

Parallel aan het onderzoek naar deze variant is door ProRail een onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van de ondergrond op dit tracé. In beantwoording van Kamervragen van het lid van Tongeren heb ik u hierover begin 2017 geïnformeerd.³

Uitkomsten onderzoeken

Onlangs zijn de beide onderzoeken afgerond en met de regionale partners besproken. Ten aanzien van het onderzoek van de 'versnelde Intercity'-variant wordt bevestigd dat deze variant vanuit vervoerskundig opzicht een aantrekkelijk reizigersproduct oplevert. ProRail stelt dat uit het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat de huidige dienstregeling nu en in de toekomst veilig uitgevoerd kan worden. Bij frequentieverhoging moet op een groot deel van het traject extra maatregelen getroffen worden vanwege de baanstabieleit, dit zou dan ook gelden voor de 'versnelde intercity' variant. Een voorlopige inschatting van ProRail is dat

¹ <https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/hov-net-zuid-holland-noord>

² <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/08/uitkomst-bestuurlijke-overleggen-mirt>

³ <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1200.html>

met deze aanpassingen circa €175 mln. (+/- 23%) is gemoeid. Voor alle betrokkenen kwam de omvang van deze problematiek als een verrassing, waarmee in financiële zin geen rekening is gehouden. Daarbovenop komen de kosten die met de 'versnelde- Intercity'-variant sec, zoals extra spoor bij Bodegraven, te maken hebben. De kosten daarvan worden tussen de € 65 mln. - € 85 mln. geschat.

**Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat**

Ons Kenmerk
IENW/BSK-2018/143030

Op dit moment vindt er nog nader onderzoek plaats naar de omvang van de kosten. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om te optimaliseren om zo de kosten omlaag te brengen, zonder dat de benodigde veiligheid in het geding komt. Zo wordt onder ander nagegaan of de huidige spitsprinter tussen Leiden en Alphen aan den Rijn doorgetrokken kan worden naar Utrecht, zodat de reiziger op korte termijn al een beter product kan worden geboden.

Tot slot

De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven naar aanleiding van beide onderzoeken in overleg te treden met de betrokken partijen. In het najaar, voor het Nota-overleg MIRT, zal ik u nader informeren over de voortgang van het MIRT-project Leiden-Utrecht.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer